ΔΗΜΟΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

42η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

08-09-2026

Δήμαρχος

Ιωάννης Ντούμος

Στο δημαρχείο Κατερίνης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, στις **8 Σεπτεμβρίου 2026**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00**, συνήλθε σε δια ζώσης τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Κατερίνης, ύστερα από την αριθ.29852/4-9-2026 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου προς τα μέλη της, σύμφωνα με τα άρθρα 138 έως 147 του ν.5314/2026 (εφεξής Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης: ΚΤΑ).

Διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, γιατί από το σύνολο των εννέα (9) μελών παραβρέθηκαν τα οχτώ (8), δηλαδή:

	ΠΑΡΟΝΤΕΣ	**ΑΠΟΝΤΕΣ**
1	Νικόλαος Τσιαμπέρας - πρόεδρος	Διαμαντοπούλου Ευαγγελία - μέλος
2	Μπαλαούρας Γεώργιος-μέλος	
3	Μυστρίδης Ανέστης-μέλος	
4	Τάπρας Ηλίας-μέλος	
5	Μπρουσκέλης Χαράλαμπος- μέλος	
6	Κυριακίδης Γεώργιος-αντιπρόεδρος	
7	Μετενίδης Ραφαήλ-μέλος	
8	Νταντάμης Ιωάννης-μέλος	

Από τους προέδρους των κοινοτήτων δεν προσήλθε κανείς, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Α/Α	Θέμα προ ημερήσιας διάταξης	Αρ. Απόφασης
1.	Χορήγηση παράτασης τμηματικών προθεσμιών του έργου «Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου Κατερίνης στην Π.Ε. Επέκταση Σιδηροδρομικού Σταθμού (Μετεγκατάσταση 8ου Δημοτικού Σχολείου)», αριθμός μελέτης 49/2024	**496**
	Θέματα ημερήσιας διάταξης	
1.	Υποβολή πρότασης στο Υποπρόγραμμα Α' "Υποδομών ΟΤΑ" του "Ειδικού Προγράμματος Αντιμετώπισης και Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών 2026-2030" της ΠΚΜ, κατόπιν αναπροσαρμογής του Πίνακα ΙΙ βάσει της νέας ΚΥΑ	**497**
2.	Έγκριση πρακτικού για ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του αριθ.222002 ανοιχτού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (2026-2029)» με εκτιμώμενη αξία 947.142,13€ και Α.Μ. 56/2026 [1ος μειοδότης: ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Σ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. - ΣΙΓΜΑ Α.Τ.Ε. με μέση έκπτωση 2,05% και τιμή 772.578,12 € (εργασίες με Γ.Ε. & Ο.Ε.)]	**498**
3.	Χορήγηση (1ης) παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από την θεομηνία στις 4 έως 6 Μαρτίου 2024 στις οδικές υποδομές της Κοινότητας Μοσχοχωρίου (ΔΕ Πέτρας, Δήμος Κατερίνης» αριθ. μελ.64/2024 (έως τις 10-12-2026)	**499**
4.	Τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΩΘΕΝ ΑΥΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» ως προς το άρθρο 9 «Σύσταση και Αρμοδιότητες Οργάνου Παρακολούθησης της Σύμβασης», σε ό,τι αφορά την αντικατάσταση του ενός από τους εκπροσώπους του Δήμου Κατερίνης (μπαίνει ο Τσιαμπέρας Ν. με αναπληρωτή τον Καρυπίδη Σ.)	**500**
5.	Τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» ως προς το άρθρο 9 «Σύσταση και Αρμοδιότητες Οργάνου Παρακολούθησης της Σύμβασης», σε ό,τι αφορά την αντικατάσταση του ενός από τους εκπροσώπους του Δήμου Κατερίνης (μπαίνει ο Τσιαμπέρας Ν. με αναπληρωτή τον Καρυπίδη Σ.)	**501**
6.	Ανάκληση της 95/2020 απόφασης Ε.ΠΟΙ.ΖΩ Κατερίνης για παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑμεΑ επί της οδού Βύρωνος 19, στην πόλη της Κατερίνης (λόγω θανάτου)	**503**
7.	Εισήγηση προς το ΔΣ για Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ.676Α και 670 της ΠΕ Επέκταση Καπνικού Σταθμού του Δήμου Κατερίνης	**504**
8.	**8.1** Εξειδίκευση πιστώσεων 13.516,00€ για παροχή υπηρεσιών συντονισμού και παρουσίασης μαγειρικών επιδείξεων από ομάδα επαγγελματιών μαγείρων στο πλαίσιο του Γαστρονομικού Φεστιβάλ του Βουνού και του Δάσους	**505**
	8.2 Εξειδίκευση πιστώσεων 5.417,20€ για τη διοργάνωση μουσικής συναυλίας στο πλαίσιο του Γαστρονομικού Φεστιβάλ του Βουνού και του Δάσους 202	**506**

	8.3 Εξειδίκευση πιστώσεων 2.232,00€ για δημιουργία γαστρονομικού content activation από τρεις creators στο πλαίσιο του Γαστρονομικού Φεστιβάλ του Βουνού και του Δάσους 2026	**507**
9.	9.1 Επιστροφή ποσού 83,09€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, στην Κτώνα Βασιλική	**508**
	9.2 Επιστροφή ποσού 374,09€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στην Αφοί Αναστασίου Λυκίδη ΟΕ Επιστροφή ποσού 374,09€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στην Αφοί Αναστασίου Λυκίδη ΟΕ	**509**
10.	Διαγραφή χρέους από βεβαιωτικό κατάλογο (Χρηστακίδη Ιωάννη ως εκπρόσωπος του ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΒΟΡΩΝΟΥ	**510**
11.	11.1 Ανάθεση στη δικηγόρο Κατερίνης Μήνα Καραδήμου με Α.Μ. 315, προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με καθορισμό ποσού εισφοράς σε χρήμα (ύστερα από σχετικό αίτημα της Εθνικής Τράπεζας) και καθορισμός της αμοιβής της	**511**
	11.2 Παροχή εντολής στη δικηγόρο Κατερίνης, Μπόμπου Βασιλική με Α.Μ. 510, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Κατερίνης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Κατερίνης κατά τη συζήτηση της με ΓΑΚ/ΕΑΚ: 977/68/2026 αγωγής του Δημητρίου Μανάση (κτηματολογική αγωγή).	**512**
	11.3 Παροχή εντολής στον δικηγόρο Κατερίνης Γεώργιο Λαμπονίκο με Α.Μ. 568, προκειμένου να εκπροσωπήσει τον Δήμο Κατερίνης κατά τη συζήτηση της αρ. 2618/226/2026 αγωγής του Νικόλαου Πουρσανίδη κατά του Δήμου Κατερίνης	**513**
	11.4 Παροχή εντολής στον δικηγόρο Κατερίνης, Ηλία Νικολαΐδη με Α.Μ. 241, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Κατερίνης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Κατερίνης (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) κατά τη συζήτηση της με ΓΑΚ/ΕΑΚ: 2281/227/2026 αγωγής της Μαρίας Πατσιοδήμου του Β κατά του Δήμου Κατερίνης.	**514**
	11.5 Παροχή εντολής στον δικηγόρο Κατερίνης Δημήτριο Σιανίδη με Α.Μ. 141, προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με τη δυνατότητα ή μη επίτευξης ενδοδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς επί της αρ. ΑΓ1841/15-7-26 αγωγής του Νικόλαου Μπουρονίκου	**515**
	11.6 Παροχή εντολής στον δικηγόρο Κατερίνης Αχιλλέα Νικολαΐδη (Α.Μ. 132), για παράσταση και εκπροσώπηση του Δ. Κατερίνης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Κατερίνης κατά τη συζήτηση της με Γενικό Αρ. Κατάθεσης 2063/26 Κλήσεως & Ειδ.Αρ.Κατ.208/26 των Αλεξίου Δ. κλπ (συν 20)	**516**
	11.7 Παροχή εντολής στον δικηγόρο Κατερίνης Αχιλλέα Νικολαΐδη (Α.Μ. 132), για παράσταση και εκπροσώπηση του Δ. Κατερίνης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Κατερίνης κατά τη συζήτηση της με Γενικό Αρ. Κατάθεσης 2065/26 Κλήσεως & Ειδ.Αρ.Κατ.209/26 των Διαλεχτή Α. κλπ (συν 32)	**517**

Πρόεδρος: Καλημέρα σε όλους. Έναρξη της τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής, ημέρα Τρίτη, ώρα 11 και 8 Σεπτεμβρίου βρισκόμαστε 2026. Να πάρω παρουσίες. Διαμαντοπούλου Ευαγγελία απούσα, Μπαλαούρας Γεώργιος παρών, Μπρουσκέλης Χαράλαμπος παρών, Μυστρίδης Ανέστης παρών, Τάπρας Ηλίας παρών, ο κύριος Κυριακίδης παρών, Μετενίδης και ο κύριος Νταντάμης παρόντες. Πριν μπούμε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουμε ένα θέμα προ ημερησίας. Να διαβάσω λίγο τον τίτλο και να αποφασίσουμε αν θα γίνει θέμα. Έγκριση χορήγηση παράτασης τμηματικών προθεσμιών του έργου «Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου Κατερίνης στην Π.Ε. Επέκταση Σιδηροδρομικού Σταθμού (Μετεγκατάσταση 8ου Δημοτικού Σχολείου)». Ο λόγος του κατεπείγοντος είναι, η εισήγηση της υπηρεσίας για παράταση υποβλήθηκε πριν από τη λήξη της συμβατικής προθεσμίας στις 17/8/26, αλλά εκ παραδρομής το θέμα δεν συμπεριλήφθηκε στα θέματα της συζήτησης στις 18/8/26. Να γίνει θέμα; Να γίνει θέμα. Να το ψηφίσουμε κιόλας;
Κυριακίδης: Όπως είναι η εισήγηση τελικά;
Πρόεδρος: Όπως είναι η εισήγηση.
Κυριακίδης: Παρών.
Μετενίδης (εκτός μικροφώνου): Για ποιον λόγο παίρνουμε παράταση;
Πρόεδρος: Δεν υπάρχει, νομίζω πως αναφέρεται μέσα. Είναι ο κύριος Γκουτζιούλης εδώ. Ο κύριος Γκουτζιούλης να σας πει για τους λόγους παράτασης.
Γκουτζιούλης: Καταρχήν γνωρίζετε όλοι για το λάθος που είχε κάνει η εταιρία σε μία λάθος εκσκαφή για το υπόγειο. Λοιπόν. Σημειώθηκε από την υπηρεσία στο ημερολόγιο κανονικά, βγήκαν τα ανάλογα έγγραφα προκειμένου να προχωρήσει. Πλην όμως η εγκατάσταση του υπογείου στη σωστή πλέον θέση αναγκαστικά καθυστέρησε μέχρι 15/6 και ο λόγος είναι εκεί που τμήμα του υπογείου καλυπτόταν μέχρι τότε από ένα τοιχίο αντιστήριξης το οποίο υπήρχε ακριβώς, χώριζε τα δύο σχολεία, ήταν το 8ο νηπιαγωγείο και το 24ο νηπιαγωγείο. Μεταξύ τους υπήρχε ένα τοιχίο αντιστήριξης με περίφραξη, το οποίο ουσιαστικά για να φτιαχτεί το υπόγειο έπρεπε να γκρεμιστεί. Αυτό όμως το τοιχίο είναι σε πολύ κοντινή απόσταση από το νηπιαγωγείο. Επειδή λοιπόν το νηπιαγωγείο έκλεινε 15/6 θεωρήσαμε πολύ επικίνδυνο εκείνο το διάστημα να σκάψουμε σύριζα στον χώρο, οπότε αναγκαστικά πήγε λίγο πιο πίσω. Ο χρόνος τώρα που ήταν μέχρι την εκσκαφή του εργολάβου, γιατί έχουμε ένα κενό γύρω στις 76 μέρες, είναι δικαιολογημένος γιατί, το γκρέμισμα του νηπιαγωγείου, το αμφιθέατρο που είχε μέσα στο χώρο και κάποιες άλλες εγκαταστάσεις τέλος πάντων έπρεπε να τα κάνει η υπηρεσία. Η μελέτη υπογράφηκε το Φεβρουάριο του ’26, η σύμβαση είχε γίνει τον Ιανουάριο, οπότε μέχρι να γίνει αυτή τη διαδικασία με μηχανήματα της υπηρεσίας, να φύγει το νηπιαγωγείο, να φύγει το αμφιθέατρο, μιλάμε για βαριά μπετά, ακόμη και το σκυρόδεμα που είχε σαν δάπεδο, αρκεί να αναφέρω και υπάρχουν φωτογραφίες για αυτά, έφτανε σε κάποια σημεία 80-90 πόντους, δηλαδή κάτι το οποίο καθυστερήσαμε υποχρεωτικά. Λοιπόν. Δικαιολογείται λοιπόν ο πρώτος χρόνος, δικαιολογείται το γεγονός ότι ξεκίνησε 15/6, πλην από τη στιγμή που έκανε 15/6 ξεκίνησε δουλεύει κανονικά επίσημα πλέον, όχι 15/6, λίγο αργότερα γιατί τέλος πάντων είχε ενδιάμεσα τη χάραξη κ.ο.κ. στη σωστή πλέον θέση. Λοιπόν. Ο εργολάβος ζήτησε τη γεωτεχνική μελέτη. Από τη γεωτεχνική μελέτη φάνηκαν ότι χρήζει να γίνει και μια δεύτερη γεωτεχνική, προκειμένου να είμαστε 100% σίγουροι ότι δεν θα έχουμε κάποιο πρόβλημα μελλοντικά με το σχολείο. Λοιπόν, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η δεύτερη τμηματική προθεσμία που μας ενδιέφερε και αφορούσε τον σκελετό του κτιρίου, αναγκαστικά να πάει πιο πίσω. Λοιπόν, σε αυτή την δεύτερη τμηματική προθεσμία και για να είμαστε μέσα στους χρόνους και να μην έχουμε και πρόβλημα με το ίδιο το έργο, ζήτησε, γιατί ο εργολάβος προφανώς δεν γνώριζε ότι πρέπει να κάνει για τη τμηματική προθεσμία αίτηση παράτασης, εισηγήθηκε η ίδια η υπηρεσία εμπρόθεσμα, πρέπει μέσα σε ένα μήνα να παρθεί η απόφαση, κατέβηκε κάτω στην κανονικά στο τμήμα αιρετών και εκ παραδρομής δεν μπήκε στην προηγούμενη συνεδρίαση. Οπότε αναγκαστικά το βάζω τώρα γιατί ο χρόνος μας είναι μέχρι 16/9.
Πρόεδρος: 30 μέρες.

Γκουτζιούλης: 30 μέρες ακριβώς από την ημερομηνία που έληγε η τμηματική προθεσμία. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την μετατόπιση της παράτασης της δεύτερης τμηματικής προθεσμίας κατά 160 μέρες, εκ των οποίων οι 145 μέρες είναι πλήρως δικαιολογημένες και βγαίνει από το χρονοδιάγραμμα και από αυτά που περιγράφονται μέσα, οι 15 μέρες δεν είναι δικαιολογημένες, δηλαδή ήταν μία ολιγωρία της επιχείρησης. Για αυτό το μικρό χρονικό διάστημα επιβάλλεται μία ποινική ρήτρα, η οποία παρακρατείται από τον πρώτο μηχανισμό, αλλά με την ολοκλήρωση της τμηματικής προθεσμίας, όπως προκύπτει τώρα, μετά το, όπως ορίζεται μέχρι τον σκελετό του κτιρίου, αυτή η ποινική ρήτρα επιστρέφεται πίσω. Ουσιαστικά είναι ένας μοχλός ουσιαστικά πίεσης του εργολάβου λίγο να πιεστεί περισσότερο. Αυτό είναι η όλη διαδικασία, όλο το το σκηνικό. Είναι σύννομο και φυσικά εξασφαλίζει και το έργο και την υπηρεσία. Το προβλέπει κανονικά η νομοθεσία. Είναι και σύννομο είναι ό,τι ακριβώς προβλέπεται.
Πρόεδρος: Θέλετε να πείτε κάτι; Όχι. Παρών η ΕΚΚΙΝΗΣΗ. Περνάει με πλειοψηφία. Ομόφωνα επί των καταμετρηθεισών γιατί έχουμε παρών. Λοιπόν. Πάμε στα θέματα ημερήσιας διάταξης. Ευχαριστούμε Βασίλη. 1ο θέμα. Υποβολή πρότασης στο Υποπρόγραμμα Α' "Υποδομών ΟΤΑ" του "Ειδικού Προγράμματος Αντιμετώπισης και Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών 2026-2030" της ΠΚΜ, κατόπιν αναπροσαρμογής του Πίνακα ΙΙ βάσει της νέας ΚΥΑ. Ομόφωνα.
Κυριακίδης: Τον πίνακα.
Πρόεδρος: Ο πίνακας 2, ο δεύτερος.
Κυριακίδης (εκτός μικροφώνου):…… δεν θα μιλήσω για τον χρόνο που ήρθε, πιστεύω ότι αυτό θα έπρεπε να έχει έρθει……
Πρόεδρος: Ο κύριος Γκουτζιούλης.
Γκουτζιούλης: Λοιπόν, μέχρι τώρα οι φυσικές καταστροφές σαν εισήγηση πηγαίνανε απευθείας στο Υπουργείο. Πριν από ένα διάστημα, το οποίο είναι πάνω από 20 μέρες, μας είχαν ενημερώσει βασικά, αλλά προέκυψε κιόλας, πήγαμε στην Περιφέρεια, μας κοινοποίησαν ότι πλέον οι φυσικές καταστροφές, οι πίνακες έξω από την αρχική από τον πίνακα 1, πηγαίνουν στην Περιφέρεια. Μέσω της Περιφέρειας θα γίνονται. Υπάρχει πλέον ειδικό τμήμα στην Περιφέρεια για αυτό το σκοπό. Κατεβήκαμε λοιπόν στην Περιφέρεια.
Κυριακίδης: Πότε έγινε αυτό;
Γκουτζιούλης: Έχει περίπου 15-20 μέρες. Λοιπόν.
Κυριακίδης: Από τον Φεβρουάριο μέχρι πριν από 15 μέρες;
Γκουτζιούλης: Υποτίθεται ότι όλο αυτό το διάστημα έχουμε αποκατάσταση. Δηλαδή είχαμε εργασίες κανονικά, δεν το κλίναμε, σε διάφορα είχε
Κυριακίδης: Στο παραλιακό μέτωπο;
Γκουτζιούλης: Και στο παραλιακό μέτωπο, ακόμα και σε καθαρισμούς και δεν συμμαζεύεται. Είχαμε. Λοιπόν.
Κυριακίδης: Στο παραλιακό μέτωπο, εν μέσω τουριστικής περιόδου εμείς κάναμε αποκαταστάσεις;
Γκουτζιούλης: Δεν μιλάμε για τη θάλασσα. Για τη θάλασσα.
Κυριακίδης: Ξαναλέω. Στο παραλιακό μέτωπο, εν μέσω τουριστικής περιόδου
Γκουτζιούλης: Όχι, όχι.
Κυριακίδης: Που παραμέναν;
Γκουτζιούλης: Τελειώνουμε νωρίτερα. Απλά σαν πίνακα δεν το είχαμε προχωρήσει. Δεν είμαστε……
Κυριακίδης: Άρα τελειώσαμε πριν από την τουριστική περίοδο.
Γκουτζιούλης: Ναι, τελειώσαμε, απλά ξέραμε……
Κυριακίδης: Άρα, από την τουριστική περίοδο μέχρι πριν από 15 μέρες γιατί δεν υποβάλλαμε με τον παλιό τρόπο όπως έπρεπε;
Γκουτζιούλης: Για τον πολύ απλό λόγο ότι δεν τα είχαμε έτοιμα. Έτσι κανονικά. Έπρεπε να γίνει καταγραφή κ.ο.κ.

Κυριακίδης: Αυτό ακριβώς σημείωσα όσον αφορά για τον χρόνο.
Γκουτζιούλης: Ναι, αυτό ισχύει και είναι έτσι. Εν πάση περιπτώσει, είναι κάτι το οποίο είναι καταγεγραμμένο, είναι με φωτογραφίες και όπως προβλέπεται. Έτσι; Για τα πάντα υπάρχουν.
Κυριακίδης: Από εκεί και πέρα.
Γκουτζιούλης: Από εκεί και πέρα. ……
Κυριακίδης: Αυτά που βλέπω στον πίνακα 2.
Γκουτζιούλης: Είναι λίγο διαφορετικά από τον πίνακα 1.
Κυριακίδης: Είναι διαφορετικά.
Γκουτζιούλης: Ναι. Λοιπόν. Μιλήσαμε λοιπόν στην Περιφέρεια, υπάρχει το υπό έργο 3 όχι, 2, 3 και 4, τα οποία πλέον δεν, αν πάνε ξεχωριστά θεωρούνται κατάτμηση, γιατί είναι ουσιαστικά σαν μισθώσεις μηχανημάτων. Μας ζήτησαν από την Περιφέρεια να μπει ένας ενιαίος τίτλος, έτσι, το πρώτο είναι όπως έχει. Για τα 2, 3 και 4 μπαίνει ενιαίος τίτλος, το ποσό βγαίνει λίγο μικρότερο από αυτό που είχαμε αρχικά, άμα κάνετε το άθροισμα
Κυριακίδης: Και συνολικά βγαίνει πολύ μικρότερο το ποσό από τον πίνακα 1.
Γκουτζιούλης: Αναγκαστικά έπρεπε να βάλουμε
Κυριακίδης: Πολύ μικρότερο. Που σημαίνει ότι έχουν αφαιρεθεί από μέσα πράγματα.
Γκουτζιούλης: Ναι. Κάποια πράγματα έχουν αφαιρεθεί τα οποία δεν τα θεωρεί η Περιφέρεια
Κυριακίδης: Τι έχουν αφαιρεθεί;
Γκουτζιούλης: Άμα είχα τον πίνακα μπροστά. Λοιπόν το πρώτο παρέμεινε ως είχε. Το 2, 3 και και 4 γίνανε ένα, τον αρχικό, τον πίνακα 1 έπρεπε να έχω. Δεν το έχω εδώ πέρα. Από εκεί και πέρα όπως θυμάμαι υπήρχε για την γέφυρα, για την προβλήτα κάτι το οποίο
Κυριακίδης: Αυτό το ξαναβλέπω μέσα.
Γκουτζιούλης: Ναι. Το ξανά αφήσαμε μέσα, ανεξάρτητα, δεν ξέρουμε αν θα το περάσουνε. Εμείς το αφήσαμε μέσα ναι. Το πιο πιθανό είναι να το κόψουνε. Παρόλα αυτά το αφήσαμε.
Κυριακίδης: Γιατί το βάζουμε τότε;
Γκουτζιούλης: Γιατί παίζει μία περίπτωση, μήπως και το περάσουν. Θα μπορούσαμε να το αλλάξουμε και τον πίνακα, αλλά είπαμε να μην το κόψουμε στην παρούσα φάση. Αν περάσει, έχει καλώς. Το σίγουρο είναι ότι μπαίνει το 1 και το 2 όπως
Κυριακίδης: Αν δεν περάσει ποιος θα αναλάβει την ευθύνη για την ……
Γκουτζιούλης: Ούτως ή άλλως όταν ζητάμε χρήματα από την Περιφέρεια για τις φυσικές καταστροφές ζητάμε κανένα εκατομμύριο και δεν συμμαζεύεται και μας δίνουν 200-300 χιλιάρικα.
Κυριακίδης: Γιατί δημιουργούμε κακό προηγούμενο να ζητάμε πράγματα, να μας δίνουν τα λιγότερα και να λέμε και ευχαριστώ.
Γκουτζιούλης: Έχει τύχει πολλές φορές και κάποια πράγματα που δεν τα περιμένουμε.
Κυριακίδης: Το ξέρω.
Γκουτζιούλης: Τα τελευταία, υπήρχαν κάποια τελευταία τα οποία αφορούσαν από ό,τι θυμάμαι και προσωπικό τα οποία εκ των πραγμάτων μας τα βγάλαν εντελώς έξω. Οπότε διαμορφώθηκε ο πίνακας όπως διαμορφώθηκε. Και άλλωστε το ποσό αυτό που ζητάμε για τη γέφυρα είναι μικρό. Κατά πάσα πιθανότερα να μας τον κόψουνε, παρόλα αυτά είπαμε ας το αφήσουμε και ό,τι γίνει. Αυτό που έχουμε σίγουρα εξασφαλισμένο είναι το πρώτο το οποίο μάλιστα έγινε και μελέτη και μάλιστα αυξήθηκε σχετικά με αυτό που ζητάγαμε αρχικά.
Κυριακίδης: Μισό λεπτό τώρα μου δημιουργήθηκε μία απορία. Αυτές οι εργασίες έγιναν ή θα γίνουν;
Γκουτζιούλης: Αυτές που αφορούν τα μηχανήματα γίνανε. Υπάρχει όμως και το πρώτο έργο, υπάρχει ένα έργο στην αρχή. Το οποίο ζητάγαμε αρχικά ένα ποσό, η μελέτη
Κυριακίδης: Ποιο έργο;
Γκουτζιούλης: Δεν το θυμάμαι από έξω.
Κυριακίδης: Εννοείς την 1η
Γκουτζιούλης: Ναι, το πρώτο υποέργο
Κυριακίδης: Τα 518;

Γκουτζιούλης: Ναι. Βλέπεις ότι είχαμε αρχικά 130, έγινε η μελέτη, βγήκε παραπάνω και έφτασε σε εκείνο το ποσό. Εμείς ζητάμε αυτό το ποσό έτσι
Κυριακίδης: Για ποιο έργο μιλάμε;
Γκουτζιούλης: Είναι αυτό που αφορά επείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών οδικού δικτύου κοινοχρήστων χώρων, πλατειών. Ουσιαστικά περιλαμβάνει όλο το παραλιακό μέτωπο, όχι όμως μηχανήματα. Μιλάμε για έργο, έργο. Τώρα αν μας το περάσουν.
Κυριακίδης: Ναι, αλλά δεν μου λες τι είναι αυτό το έργο.
Γκουτζιούλης: Δεν σου λέω ακριβώς γιατί δεν το έχω σαν …… δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω να στο πω έτσι. Είναι έργο το οποίο είναι στο τμήμα του Γκαβαρδίνα, στο άλλο το τμήμα και το οποίο δεν το χειρίζομαι.
Κυριακίδης: Αντιλαμβάνεσαι ότι από τα 130 χιλιάρικα στα 518
Γκουτζιούλης: Ναι, αλλά πλην σε εκείνο εκεί υπάρχει κανονική μελέτη. Κανονική μελέτη, όχι μισθώσεις μηχανημάτων. Είναι έργο έργο. Και αυτό που αφήσαν να εννοηθεί την προηγούμενη φορά που πήγαμε στην Περιφέρεια, ουσιαστικά είπαν μέσες άκρες ότι κατά 99% θα περάσει. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Το σίγουρο είναι ότι περνάει Το σίγουρο είναι το ότι περνάει αυτό που είναι για τις μισθώσεις το οποίο είναι εκτελεσμένο. Για το πάνω αφήσαν να εννοηθεί ότι θα περάσει σαν έργο. Ακόμα και σαν Δήμος, αν καταφέρουμε και πάρουμε έστω και τα δύο, γιατί είναι μεγάλο το ποσό και δυστυχώς φυσικές καταστροφές δεν δίνουν πολλά χρήματα. Το ξέρεις και από προηγούμενα χρόνια πως ακριβώς πάει. Τα πλέον απαραίτητα είναι αυτά, από εδώ και πέρα, αν είμαστε τυχεροί και περάσει και την προβλήτα, ένας λόγος παραπάνω.
Κυριακίδης: Φορέας υλοποίησης σε όλα αυτά είναι ο Δήμος Κατερίνης;
Γκουτζιούλης: Ναι, φορέας υλοποίησης θα είναι ο Δήμος Κατερίνης δια μέσου όμως της Περιφέρειας του
Κυριακίδης: Η τεχνική υπηρεσία δηλαδή …… το έργο.
Γκουτζιούλης: Η τεχνική υπηρεσία. Εγώ έχω το κομμάτι που αφορά τις μισθώσεις. Το άλλο το έργο, είναι έργο έργο.
Κυριακίδης: Αυτό συμπεριλαμβάνει και το δεύτερο, τα 148 χιλιάρικα για τους καθαρισμούς;
Γκουτζιούλης: Όχι, καμία σχέση. Οι καθαρισμοί είναι καθαρισμοί. Είναι μόνο μηχανήματα το δεύτερο. Ακόμα ακόμα και για φρεάτια που καθαρίσαμε
Κυριακίδης: Φορέας υλοποίησης είναι ο Δήμος και σε αυτό;
Γκουτζιούλης: Το ένα είναι μισθώσεις μηχανημάτων
Κυριακίδης: Άλλο ρωτάω.
Γκουτζιούλης: Δεν κατάλαβα.
Κυριακίδης: Φορέας υλοποίησης του έργου
Γκουτζιούλης: Φορέας υλοποίησης ο Δήμος Κατερίνης θα είναι.
Κυριακίδης: Είναι η τεχνική υπηρεσία;
Γκουτζιούλης: Ναι. Και το άλλο και φορέας χρηματοδότησης η Περιφέρεια πλέον, όχι το Υπουργείο, στο οποίο δόθηκε το κομμάτι αυτό των φυσικών καταστροφών ανά Περιφέρεια πλέον. Δεν αναφερόμαστε στο Υπουργείο. Και αυτοί από την Περιφέρεια πλέον αποφασίζουν το τι θα φύγει κάτω και τι δεν θα φύγει.
Κυριακίδης: Από εδώ μέσα θα φύγουν χρήματα στο ……
Γκουτζιούλης: Μόνο από τα μηχανήματα, μόνο για τα
Πρόεδρος: το 2, 3, 4.
Κυριακίδης: Φορέας υλοποίησης πως είναι η τεχνική υπηρεσία; Αφού θα πάνε χρήματα στο ……;
Γκουτζιούλης: Όχι. Μπερδευτήκαμε. Αυτό που, φορέας υλοποίησης το πρώτο έργο είναι ο Δήμος Κατερίνης. Κατάλαβα τι εννοείς. Και στο δεύτερο είναι μέσω του ……. Καθαρά. Μόνο μηχανήματα.
Κυριακίδης: Άρα δεν είναι ο Δήμος Κατερίνης……
Γκουτζιούλης: Όχι ο Δήμος Κατερίνης. Δικό μου λάθος. Είναι μέσω πολιτικής προστασίας.

Κυριακίδης: Διορθώστε το.

Ομιλίες εκτός μικροφώνου

Γκουτζιούλης: Κατάλαβα τι λέτε. Θα το δω επάνω. Στον πίνακα.

Πρόεδρος: Από το 2 και κάτω;

Κυριακίδης (εκτός μικροφώνου)

Γκτουζιούλης: Λίγο μία συνεννόηση, απλά επειδή και η πολιτική προστασία θεωρείται κομμάτι του Δήμου Κατερίνης ίσως για αυτό και μπήκε μέσα έτσι.

Κυριακίδης: Ο φορέας υλοποίησης είναι η τεχνική υπηρεσία, η πολιτική προστασία, η υπηρεσία καθαριότητας……

Γκουτζιούλης: Όχι, εδώ δεν συμφωνώ. Γιατί; Η πολιτική προστασία δεν ανήκει στον Δήμο;

Κυριακίδης (εκτός μικροφώνου)

Γκουτζιούλης: Θα το δω. Εγώ νομίζω ότι είναι ο Δήμος Κατερίνης, παρόλα αυτά θα το δω. Γιατί, ακόμα και η πολιτική προστασία ανήκει στον Δήμο Κατερίνης.

Κυριακίδης: Δεν πάει έτσι.

Πρόεδρος: Εδώ η Δώρα λέει

Γκουτζιούλης: Εγώ νομίζω ότι είναι ο Δήμος Κατερίνης. Ανεξάρτητα ποιο. Απλά είναι ένα αυτοτελές γραφείο, μία διεύθυνση, διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών, το άλλο είναι πολιτική προστασία αυτόνομο γραφείο ουσιαστικά. Αλλά πάλι ο Δήμος Κατερίνης είναι.

Ομιλίες εκτός μικροφώνου

Κυριακίδης: Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών οδικού δικτύου κοινοχρήστων χώρων, πλατειών, πεζοδρόμων. Άρα αυτά δεν έχουν γίνει.

Γκουτζιούλης: Έχουν ξεκινήσει.

Κυριακίδης: Έχουν γίνει;

Σύμβουλος: Δεν έχουν ολοκληρωθεί. Είναι ανάθεση της μελέτης με το κατεπείγον όπως ορίζει ο νόμος, ήδη έχει έρθει η μελέτη, έχει εγκριθεί, έχει υπογραφεί η σύμβαση, έχει γίνει η αποκατάσταση στα θαλασσοπούλια που ήδη είχε γίνει και παλαιότερα μία αποκατάσταση η οποία αστόχησε λόγω των καιρικών φαινομένων και ξανά έγινε πιο δυνατή τώρα ελπίζοντας

Πρόεδρος: Εκεί που έφυγε το τοιχίο λέει Γιώργο και όλος ο κυβόλιθος

Γκαβαρδίνας: Έχει ξεκινήσει, έγινε μία προσωρινή αποκατάσταση της …… για να μην υπάρξει θέμα με την ασφάλεια, προσωρινή, την οποία …… επειδή η Παραλία κάτω έχει βγάλει, όχι η Παραλία, ο Δήμος έχει βγάλει μία απόφαση που απαγορεύονται οι εργασίες ακόμα και για εμάς, ακόμα ……

Ομιλία εκτός μικροφώνου

Γκαβαρδίνας: Ακόμα και εμείς υπαγόμαστε στις εξαιρέσεις και ζητούσαμε εκεί και λέει, ξεκίνησε η κίνηση από τον Ιούνιο, πόσο Ιούνιο, σταματάτε…… Οκτώβριο πλέον γιατί λέει και ο Σεπτέμβρης είναι τουριστικής περιόδου

Ομιλίες εκτός μικροφώνου

Γκαβαρδίνας:…… φέτος λέει παρατάθηκε η σεζόν, είναι κλεισμένα λέει, μακάρι να έρθουνε οι άνθρωποι……

Πρόεδρος: Για αυτό όμως δεν πρέπει να παρθεί απόφαση ξέχωρη;

Γκαβαρδίνας: αντικειμενικά στην πλατεία που πήγε και έγινε μία αποκατάσταση του τοιχίο εκεί στο …… που δεν ολοκληρώθηκαν οι εργασίες…… παιδιά πρωί-πρωί, πάει πρωί πρωί ο κόσμος…… δηλαδή δεν μπορείς να βγάλεις τον κόσμο, έβαλες τις κορδέλες και περνούσες κάτω από τις κορδέλες. ……Πρακτικά δεν μπορούσε να γίνει όπως ……

Πρόεδρος: Τέλος πάντων. Να προχωρήσουμε; Τι κάνουμε με το θέμα;

Κυριακίδης (εκτός μικροφώνου): Εγώ δεν συμφωνώ και με τις δύο κατηγορίες, ούτε για την αποκατάσταση της προβλήτας ούτε για τον αιγιαλό. Πως θα πάμε κάνουμε εργασίες καταρχάς μέσα στον αιγιαλό έτσι; Υπάρχουν βασικά προβλήματα εδώ πέρα.

Ομιλίες εκτός μικροφώνου

Κυριακίδης (εκτός μικροφώνου): Για τον πίνακα δύο έχει δύο κατηγορίες που αφορούν την αποκατάσταση …… οι δύο κατηγορίες που αφορούν την αποκατάσταση του βραχίονα στον ναυτικό όμιλο και την αποκατάσταση της προβλήτας.

Ομιλίες εκτός μικροφώνου

Κυριακίδης: Για αυτό λοιπόν εγώ κατά.

Πρόεδρος: Κατά της ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ. Περνάει με πλειοψηφία. Πάμε στο 2ο θέμα. Έγκριση πρακτικού για ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του αριθ.222002 ανοιχτού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (2026-2029)» με εκτιμώμενη αξία 947.142,13€ και Α.Μ. 56/2026 [1ος μειοδότης: ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Σ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. - ΣΙΓΜΑ Α.Τ.Ε. με μέση έκπτωση 2,05% και τιμή 772.578,12 € (εργασίες με Γ.Ε. & Ο.Ε.)]. Υπέρ. Ομόφωνα. 3ο θέμα. Χορήγηση (1ης) παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από την θεομηνία στις 4 έως 6 Μαρτίου 2024 στις οδικές υποδομές της Κοινότητας Μοσχοχωρίου (ΔΕ Πέτρας, Δήμος Κατερίνης» αριθ. μελ.64/2024 (έως τις 10-12-2026). Ομόφωνα. 4ο θέμα. Τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΩΘΕΝ ΑΥΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ». Και είναι το ίδιο και με το άλλο, το 5ο. Τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» . Και ο λόγος είναι επειδή αντικαθίσταται ο κύριος Βογιατζής ως αποχωρών από την Αντιδημαρχία Τεχνικών Έργων και στην επιτροπή μπαίνω εγώ, έως τώρα……στην επιτροπή του κέντρου. Ομόφωνα και για το 4 και 5; Πάμε στο 6ο θέμα. Ανάκληση της 95/2020 απόφασης Ε.ΠΟΙ.ΖΩ Κατερίνης για παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑμεΑ επί της οδού Βύρωνος 19, στην πόλη της Κατερίνης (λόγω θανάτου). Ομόφωνα. 7ο θέμα. Εισήγηση προς το ΔΣ για Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ.676Α και 670 της ΠΕ Επέκταση Καπνικού Σταθμού του Δήμου Κατερίνης.

Μπρουσκέλης: Ποιόν ιδιώτη αφορά;

Ομιλία εκτός μικροφώνου

Μπρουσκέλης: Το ζητάνε αυτοί;

Ομιλία εκτός μικροφώνου

Πρόεδρος: Τροποποίηση όπως την άλλη φορά. Τροποποίηση, απλώς του είχα πει να έρθει να εξηγήσει το ύψος, τεράστιο οικονομικό μέγεθος που ξεπερνούσε τις 800.000.

Ομιλία εκτός μικροφώνου

Κυριακίδης: Για ποιο αφορά αυτό;

Ομιλία εκτός μικροφώνου

Πρόεδρος: Τέλος πάντων η εισήγηση της υπηρεσίας είναι

Ομιλία εκτός μικροφώνου

Πρόεδρος: Οφείλεται αποζημίωση από τον Δήμο συνολικής έκτασης κοντά 5.000, 4950 τ.μ. Μεγάλο το κόστος.

Ομιλία εκτός μικροφώνου

Πρόεδρος: Τον είπα να έρθει. Τι ψηφίζεται;

Μετενίδης (εκτός μικροφώνου): Βεβαιώνεται λέει η πολεοδομική αναγκαιότητα διατήρησης. Άρα …… ρωτάει εμάς ……

Ομιλία εκτός μικροφώνου

Πρόεδρος: Λοιπόν, λόγω αδυναμίας πληροφοριών επειδή ο κύριος Κυριακίδης θέλει, ο κύριος Ιορδανίδης δεν μπόρεσε να έρθει, θα το αναβάλουμε και θα το αφήσουμε την άλλη φορά.

Ομιλία εκτός μικροφώνου

Πρόεδρος: Μισό λεπτό λίγο. Το κρατάμε λίγο το θέμα να έρθει ο κύριος Ιορδανίδης.

Ομιλία εκτός μικροφώνου

Μυστρίδης (εκτός μικροφώνου): Η πρόταση της οικονομικής υπηρεσίας βλέποντας το κόστος όλων αυτών των απαλλοτριώσεων είναι η άρση όλων των απαλλοτριώσεων που δεν έχουν νόημα και δεν μπορούν να μπουν στο πράσινο ταμείο. Γιατί είναι ένα μεγάλο, υπέρογκο κόστος που σίγουρα δεν μπορούμε εμείς να το επωμιστούμε.
Κυριακίδης (εκτός μικροφώνου): …… είναι μία γενική άποψη όμως Ανέστη που δεν μπορεί να επιλαμβάνεται σε όλες τις περιπτώσεις
Μυστρίδης: Το ποσό είναι μεγάλο και αν δεν μπει στο πράσινο ταμείο δεν το συζητάμε. Δεν μπορούν να βρεθούν αυτά τα λεφτά.
Κυριακίδης (εκτός μικροφώνου): Το ζήτημα είναι

Ομιλία εκτός μικροφώνου

Μπρουσκέλης (εκτός μικροφώνου): …… για κοινωφελή σκοπό. Τώρα δημιουργούνται τα προβλήματα αυτά και με τις ιδιοκτησίες αλλά και με εμάς……
Κυριακίδης (εκτός μικροφώνου): Σημαντικότατο είναι και το τι προβλέπεται με βάση το σχέδιο να γίνει σε ……
Μπρουσκέλης: Σωστό.
Κυριακίδης: Είναι πολύ σημαντικός παράγοντας.

Ομιλία εκτός μικροφώνου

Πρόεδρος: Επειδή κάνουμε συζήτηση εκτός μικροφώνου, δεν καταγράφεται τίποτα, δεν είναι σωστό γιατί έχουμε και βιντεοσκόπηση. Λοιπόν. Ας το κρατήσουμε λίγο, θα έρθει ο αρμόδιος να μας εξηγήσει. Να πάμε στο 8ο γιατί ήδη καθυστερήσαμε. Είναι 3 εξειδικεύσεις. Η μία είναι 13.516,00€ του Γαστρονομικού Φεστιβάλ του Βουνού και του Δάσους, η 2η είναι 5.417,20€ πάλι για το ίδιο, Γαστρονομικό Φεστιβάλ που γίνεται πάντα στο Ελατοχώρι, και το 3ο 2.232,00€ είναι επί μέρους για μουσικές συναυλίες, content activation και παρουσίαση μαγειρικών επιδείξεων από ομάδα επαγγελματιών μαγείρων. Ομόφωνα; Ομόφωνα. Στο 9ο έχουμε έχουμε 2 περιπτώσεις σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας για επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντος σε δημότες, ομόφωνα. 10ο θέμα. Διαγραφή χρέους από βεβαιωτικό κατάλογο πάλι δημότη σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας, ομόφωνα. Και πάμε και στο 11ο. Να διαβάσω τις περιπτώσεις όλες δικηγόρων. Ανάθεση στη δικηγόρο Κατερίνης Μήνα Καραδήμου με Α.Μ. 315, προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με καθορισμό ποσού εισφοράς σε χρήμα (ύστερα από σχετικό αίτημα της Εθνικής Τράπεζας) και καθορισμός της αμοιβής της. Η 2η είναι, Παροχή εντολής στη δικηγόρο Κατερίνης, Μπόμπου Βασιλική με Α.Μ. 510, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Κατερίνης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Κατερίνης κατά τη συζήτηση της με ΓΑΚ/ΕΑΚ: 977/68/2026 αγωγής του Δημητρίου Μανάση (κτηματολογική αγωγή). Η 3η, Παροχή εντολής στον δικηγόρο Κατερίνης Γεώργιο Λαμπονίκο με Α.Μ. 568, προκειμένου να εκπροσωπήσει τον Δήμο Κατερίνης κατά τη συζήτηση της αρ. 2618/226/2026 αγωγής του Νικόλαου Πουρσανίδη κατά του Δήμου Κατερίνης. Η 4η, Παροχή εντολής στον δικηγόρο Κατερίνης, Ηλία Νικολαΐδη με Α.Μ. 241, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Κατερίνης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Κατερίνης (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) κατά τη συζήτηση της με ΓΑΚ/ΕΑΚ: 2281/227/2026 αγωγής της Μαρίας Πατσιοδήμου του Β κατά του Δήμου Κατερίνης. Η 5η, Παροχή εντολής στον δικηγόρο Κατερίνης Δημήτριο Σιανίδη με Α.Μ. 141, προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με τη δυνατότητα ή μη επίτευξης ενδοδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς επί της αρ. ΑΓ1841/15-7-26 αγωγής του Νικόλαου Μπουρονίκου. Η 6η, Παροχή εντολής στον δικηγόρο Κατερίνης Αχιλλέα Νικολαΐδη (Α.Μ. 132), για παράσταση και εκπροσώπηση του Δ. Κατερίνης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Κατερίνης κατά τη συζήτηση της με Γενικό Αρ. Κατάθεσης 2063/26 Κλήσεως & Ειδ.Αρ.Κατ.208/26 των Αλεξίου Δ. κλπ (συν 20). Και η 7η, Παροχή εντολής στον δικηγόρο Κατερίνης Αχιλλέα Νικολαΐδη (Α.Μ. 132), για παράσταση και εκπροσώπηση του Δ. Κατερίνης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Κατερίνης κατά τη συζήτηση της με Γενικό Αρ. Κατάθεσης 2065/26 Κλήσεως & Ειδ.Αρ.Κατ.209/26 των Διαλεχτή Α. κλπ (συν 32). Πάντα αυτό εσείς το ψηφίζετε βάσει θέσης κατά, περνάει με πλειοψηφία. Και κάνουμε λίγο μια μικρή αναμονή για να δούμε το θέμα.

Ομιλία εκτός μικροφώνου

Πρόεδρος: Ο κύριος Νταντάμης αποχωρεί. Περιμένουμε για το θέμα το 7ο.

Ομιλία εκτός μικροφώνου

Πρόεδρος: Λοιπόν. Θα πάει στο επόμενο εκτός αν μείνουμε στην εισήγηση που έχουμε, να περάσει η τροποποίηση γιατί δεν μπορεί να περιμένει άλλο η επιτροπή.

Κυριακίδης: Εμείς καταψηφίζουμε.

Πρόεδρος: Λοιπόν να το κλείσουμε το θέμα. Καταψηφίζει η ΕΚΚΙΝΗΣΗ και περνάει κατά πλειοψηφία.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
AIKATERINI SIOUMI
29/10/2026 10:20
Ακριβές Αντίγραφο

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΜΙΛΗΤΩΝ

Κυριακίδης Γεώργιος 7-10,13-15
Μπρουσκέλης Χαράλαμπος 19,14,15
Μετενίδης Ραφαήλ 9-16
Μυστρίδης Ανέστης 12-16

Ευρετήριο θεμάτων Ε.Η.Δ.

ΘΕΜΑ 1 1’

Ευρετήριο θεμάτων Η.Δ.

ΘΕΜΑ 1 7’
ΘΕΜΑ 2 18’
ΘΕΜΑ 3 19’
ΘΕΜΑ 4 19’
ΘΕΜΑ 5 19’
ΘΕΜΑ 6 20’
ΘΕΜΑ 7 20’
ΘΕΜΑ 8 20’
ΘΕΜΑ 9 26’
ΘΕΜΑ 10 26’
ΘΕΜΑ 11 26’

Ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Νικόλαος Τσιαμπέρας